



VIERNES. 11/05/2018

1. Inicio de trabajos.
2. Barrido y retiro de material en mal estado.
3. Aplicación de resina para sellado de grietas.
4. Aplicación de primera capa protectora. (primer)





TECHDEBA S.A. DE C.V.

Coordinación y Supervisión de Proyectos
Equipamiento de Hoteles
Construcción

IMPERMEABILIZADO CASA-HABITACIÓN

SÁBADO. 12/05/2018

1. Colocación de membrana.
2. Segunda capa protectora con sellador de grietas.
3. Colocación de tercera capa de acabado final.
4. Limpieza y entrega de obra.

