

REPORTE GENERAL DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO



Actualizado al 07 de Mayo de 2018

PEDIDO	CONCEPTO DE COMPRA	COMENTARIOS	FECHA DE ENTREGA	SEGUIMIENTO
9001.01	SHUTE LAVANDERIA MATERIALES	FALTA PUERTA DE ROPERIA CENTRAL, SE SOLICITA CAMBIAR DUCTO DE LAVANDERIA	10/05/2018	CONFIRMA PROVEEDOR ENTREGAR EL DIA JUEVES 10 DE MAYO.
9001.02	SHUTE LAVANDERIA MANO DE OBRA			
9002.01	INSTALACION DE EQUIPO TELEFONICO Y APARATOS HOTELEROS	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2017	08-05-2018 CONTINUAN TRABAJOS EN EL HOTEL
9002.02	FRENTE DE PORTERO	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2017	
9002.10	EQUIPO TELEFONICO Y APARATOS HOTELEROS	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2017	
9003.01	INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2017	
9003.02	CABLEADO HDMI EN HABITACIONES		30/04/2018	
9003.10	SISTEMA CCTV	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9004.01	INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9004.10	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9005.01	INSTALACION DE RED DE TV	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9005.10	RED DE TELEVISIÓN	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9006.01	INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9006.10	SISTEMA DE SONIDO	EL 27 DE ABRIL DEBIERON HABER ENTREGADO Y NO HAN CONCLUIDO SUS TRABAJOS	27/04/2018	
9007.11	EQUIPO CONTRAINCENDIOS (ANSUL)		09/05/2018	SE PROGRAMA ENTREGA DE EQUIPOS PARA EL MIERCOLES 09 DE MAYO.
9008.15	IMPRESORAS			ENTREGADAS
9008.18	SISTEMA HOTELERO INSSIST, CONFIGURACION Y ENLACE			CONCLUIDO
9009.01	PANTALLAS Y SOPORTES DE TV CTO. MUESTRA			
9009.02	PANTALLAS Y SOPORTES DE TV CTO. MUESTRA (2)			
9009.03	PANTALLAS Y SOPORTES			
9010.01	COLCHONES			
9010.02	FLETE COLCHONES			
9011.01	SEÑALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR NVA. IMAGEN		09/05/2018	INSTALANDO EN EL HOTEL. TERMINAN EL MIERCOLE 09 DE MAYO
9011.02	SEÑALIZACION INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL		09/05/2018	INSTALANDO EN EL HOTEL. TERMINAN EL MIERCOLE 09 DE MAYO
9011.03	SEÑALIZACION EXTERIOR		09/05/2018	RETRASADOS EN LA ENTREGA. PROVEEDOR DE PROPIETARIO. NVA FECHA DE ENTREGA 09-MAYO-2018
9011.04	GASTOS DE INSTALACION ODC 9011.03 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR		09/05/2018	RETRASADOS EN LA ENTREGA. PROVEEDOR DE PROPIETARIO. NVA FECHA DE ENTREGA 09-MAYO-2018
9013.01	CAMIONETA KANGOO		09/05/2018	SE PROGRAMA PAGO PARA 08 DE MAYO. DE AHÍ SE PROGRAMA LA ENTREGA
9013.02	CAMIONETA URVAN		09/05/2018	SE PROGRAMA PAGO PARA 08 DE MAYO. DE AHÍ SE PROGRAMA LA ENTREGA
9107.02	GANCHOS			
9108.02	TERMOFUSIONADORA		08/05/2018	CONFIRMA ZORAYA ENTREGA DE TERMOFUSIONADORA PARA EL DIA DE MAÑANA
9109.10	EQUIPO DIV. CTOS. EQUIPO A Y B			
9114.01	SUMINISTROS DE AYB		09/05/2018	YA SE TIENEN EN BODEGA, SE PROGRAMA ENTREGA EN HOTEL PARA EL MIERCOLES 09 DE MAYO
9117.01	CONTENEDOR DE BASURA		15/05/2018	
9122.01	UNIFORMES	2pza pantalón caballero Kaki Talla 32, 2pza pantalón dama kaki talla 32 2pza saco dama talla 28 2pza saco dama talla 32 1pza saco caballero talla 36 1pza saco caballero talla 38 5pza camisa manga corta caballero corta Oxford azul Talla L 4pza camisa manga corta bordada caballero Oxford Talla L		PENDIENTE CONFIRMAR ENTREGA DE LOS FALTANTES
9300.01	MOBILIARIO HABITACIONES			
9301.01	SILLAS HABITACIONES			
9303.01	PERSIANAS HABITACIONES			
9303.02	PERSIANAS HABITACIONES CTO. MUESTRA			
9303.03	PERSIANAS AREAS PUBLICAS			
9304.01	LUMINARIOS PASILLOS			

9305.10	ALFOMBRA PASILLOS			
9308.03	COLUMPIO			SE ENVIA CORREO A PROVEEDOR Y SE REPORTA A POSADAS PARA QUE CONFIRMEN FECHA DE ENTREGA
9310.01	ESPEJOS HABITACIONES			
9312.01	TAPETES LOBBY		15/03/2018	
9315.10	GRAFICOS HABITACIONES			
9315.11	GRAFICOS PASILLOS			
9315.12	GRAFICOS AREAS PUBLICAS	INSTALADOS. HAY DETALLES	09/05/2018	EL DIA MIERCOLES 09-MAYO-2018 ARREGLAN LOS DETALLES
9315.04	DISEÑO ARTE MAPA PLAZA Y SELFIE CORNER			
9011.05-A	TARIFARIO		23/05/2018	FECHA CONFIRMADA POR PROVEEDOR. PROVEEDOR DE PROPIETARIO
9011.05-B	ANUNCIOS Y ESTRUCTURA MOTOR LOBBY		09/05/2018	RETRASADOS EN LA ENTREGA. PROVEEDOR DE PROPIETARIO. NVA FECHA DE ENTREGA 09-MAYO-2018
9011.05-C	MANO DE OBRA MOTOR LOBBY		09/05/2018	RETRASADOS EN LA ENTREGA. PROVEEDOR DE PROPIETARIO. NVA FECHA DE ENTREGA 09-MAYO-2018
9011.05-D	LONAS TOTEM		08/05/2018	INSTALANDO
9011.05-E	MANO DE OBRA LONAS TOTEM		08/05/2018	INSTALANDO
9011.05-F	ESTRUCTURA ANUNCIO LUMINOSO TOTEM		07/05/2018	CONCLUIDO
9011.05-G	MANO DE OBRA ESTRUCTURA ANUNCIO LUMINOSO TOTEM		07/05/2018	CONCLUIDO
9011.05-H	LUMINARIOS PARA CAJA DE LUZ TOTEM		09/05/2018	CONFIRMANDO CON PROVEEDOR
9011.05-I	MANO DE OBRA LUMINARIOS PARA CAJA DE LUZ TOTEM		09/05/2018	CONFIRMANDO CON PROVEEDOR